

STUDIO

Avv.^{ti} Comm.^{ri} CESARE e GIUSEPPE ROSSI


BUSTO ARSIZIO - Telefono 72



Busto Arsizio, li 4 - 2 - 1919

Fig. Sindaco

Legeur.



Ricervo e le trasmetto lettere
del colleg. Am. Iri =
Sari necessari un conferenzi
con lei, col G. Ratti, coll' Ing.
Cattica = Yours a sua disposizione
Svepi'

[Signature]

Causa Testa



COMUNE DI LEGNANO

ESTRATTO

di deliberazione della Giunta Municipale presa nell'Adunanza tenutasi nel Comune suddetto
il 15 Febbraio 1919

Presenti i Sigg. Agosti Cav. Uff. Attilio Sindaco Presidente

2. Cuttica Cav. Ing. Nob. Renato

3. Ferrario Cav. Giovanni

4. Uboldi Luigi

5. Ratti Cav. Roberto

6. _____

7. _____

Assiste il Segretario Capo Sig. Cav. Battista Raimondi

N. 82 del Verbale originale.

OGGETTO

PROPOSTA DI TRANSAZIONE DELLA LITE COL SIGNOR ANGELO TESTA PER LA
COSTRUZIONE DI EDIFICIO SCOLASTICO.

=====

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamati gli atti relativi alla lite intentata dal Comune al Signor Angelo Testa per la mancata esecuzione del contratto di appalto per costruzione dell'edificio per le Scuole Medie;

Vedute le proposte del detto appaltatore il quale offre, a transazione della lite, di riprendere e condurre a termine il detto edificio entro il 30 Settembre 1920 alle condizioni stabilite negli atti d'appalto con un aumento del 65% sessantacinque per cento sui prezzi contrattuali;

Ritenuto che le offerte presentate da altre Ditte costruttrici sono di gran lunga peggiori di quelle del Signor Testa

unanime delibera

di proporre al Consiglio Comunale l'accettazione della transazione offerta dal Signor Angelo Testa sulla base sopraindicata.

=====

FIRMATI

A. Agosti

Ing. R. Cuttica

GB. Raimondi

PRESIDENTE

MEMBRO ANZIANO

Segretario Capo

Copia della presente deliberazione venne pubblicata a sensi dell'art. 128 nuovo Testo unico del 4 Febbraio 1915, N. 148 della Legge Comunale e Provinciale all'atto pretorio del Comune nel giorno di 191... e non venne fatta alcuna opposizione.

Il presente estratto, concorda coll'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO CAPO



[Handwritten signature]

BUSTO ARSIZIO

Telefono 1-55

3 Settembre 1919

M. G. Somm. - Av. Giuseppe Tosi
Litta

Lettera al Comune di Legnano.

Avendo dal desiderio di sopre la
involta controversia, e fermi sempre i reciproci
diritti in caso di mancata esecuta delle attuali
pratiche conciliatorie, il Ch. Sig. G. Tosi esort
terebbe di proseguire i lavori del fabbricato
per le Scuole Femmine di Legnano e di eseguire
la consegna per il decreto di abbattimento entro
il Settembre 1920, dietro aumento del 65%
(seventacinque per cento) sui prezzi indicati
nel capitolato d'oneri allegato allo stesso contratto.

tuale, Genui sotto gli obblighi ~~non espletati~~
contenuti nel capitolo stesso.

Stato in relazione alle pecunie indebitate,
mentre in attesa di definizione fine
comunicazioni, per una norma, costantemente
di valore. —

Indennità aff.
A. Tettaroli

CARPENTERIA ANGELO TESTA - LEGNANO

COSTRUZIONI IN LEGNO E FERRO

oo

Concessionario della
S. A. "ETERNIT" DI GENOVA

LEGNANO, 3 Febbraio 1919
Strada per Canegrate

MUNICIPIO DI LEGNANO	
N. 1942	Protocollo
L. 5 FEB. 1919	
C.	F.
Assegnata Sezione	

Onorevole Giunta Municipale di

LEGNANO

La sottoscritta Ditta, assuntrice dei lavori riguardanti

la costruzione del fabbricato ad uso Scuole Tecniche, affidatele con regolare contratto e per consegna del fabbricato stesso nel Settembre 1917, fa presente a Codesta Onorevole Giunta che, malgrado il suo buon volere, non ha potuto ottemperare agli obblighi assunti. E tanto a causa dell'assoluta mancanza dei mezzi di trasporto, che di conseguenza hanno provocato da parte delle Ditte fornitrici, l'annullamento dei contratti stipulati circa la fornitura a tempo utile dei materiali occorrenti. Si pregia in oltre rilevare che le suddette condizioni hanno dato modo alle fabbriche e fornaci limitrofe al comune di aumentare enormemente il costo dei materiali stessi, rendendo così forzata la sospensione dei lavori.

Ora con le cessate ostilità, prevedendosi un miglioramento delle condizioni anormali finora avute, la ditta sottoscritta si pergia presentare a coteste on. Amministrazione la proposta seguente prosecuzione dei lavori dallo stato in cui si trovano attualmente sino alla consegna per l'abitabilità pel settembre 1920 con un aumento sui prezzi contenuti nel capitolato d'onere allegato al contratto del 65%, mantenendo tutt' gli obblighi contemplati nel capitolato stesso.

La sottoscritta spera che L'onorevole Giunta vorrà accettare

la su esposta proposta e nell'attesa si rassegni con osservanza

firmato

Angelo Testa



RACCOMANDATA

Legnano, 10 Febbraio 1919

COMUNE
DI
LEGNANO

N. di Protocollo

Risposta a nota N.

del

OGGETTO

Questa Amministrazione Comunale ha deliberato di riprendere i lavori per la costruzione di un edificio per le Scuole Medie in Via S. Caterina e Giosuè Carducci.

Si invita pertanto la S.V. qualora volesse concorrere alla costruzione suddetta a voler preesentare le sue offerte impegnative consegnandole nelle mani della Giunta Municipale o della persona da essa delegata entro il giorno 14 corrente alle ore 10, scritte sopra un foglio di carta bollata da L. 2.-

Le offerte dovranno essere fatte sulla base del capitolato d'oneri e dell'elenco prezzi allegati al progetto il quale è visibile a tutti nell'Ufficio Municipale ogni giorno durante l'orario di ufficio.

L'offerta stessa dovrà pure contenere l'impegno di consegnare l'edificio ultimato ed abitabile a' termini di legge nel termine improrogabile del 30 Settembre 1920.


Si dichiara esplicitamente fin d'ora che la Giunta Municipale si riserva la facoltà di non accettare alcuna delle offerte presentate e ciò senza essere tenuta ad indicarne i motivi.

Con stima

IL SINDACO



Prov. di MILANO



Onor.^{ta} Giunta del Comune di
- Legnano -

Noi sottoscritti in base alla raccomandata avuta da quest'Onor.^{ta} Giunta il 10 del c.m. riguardante la costruzione di un edificio per Scuole Medie da erigere in questo Comune in via S. Caterina e Giuseppe Carducci - Verificati il capitolato d'oneri e l'elenco prezzi allegati al progetto. Si pregiamo offrire un aumento sui prezzi contenuti nel suddetto elenco di lire Ottantacinque per ogni cento lire di lavoro - ($\pm 85\%$) obbligandosi alla consegna fissata nell'invito stesso, e sottostando a tutti gli oneri obblighi e condizioni stabiliti nel contratto stesso -

Impresa Callegari e Borsani


Antonio Callegari

Giovanni Borsani

Legnano li 14 febbraio 1919



Prov. di MILANO



Legnano il 14. Febbraio 1919


Spett.le

Amministrazione Comunale di
Legnano

= Oggetto: "Offerta" al concorso d'appalto per la
- costruzione di un Edificio per le
"Scuole Stedie" in via S.^a Caterina e
Giuseppe Carducci. ---

Visto ed esaminato nel precedente Capitolato di
Appalto, i prezzi esposti, ed a paragone di quelli
correnti oggi sul mercato dell'Industria Edile,
con sensibile e forte aumento dei materiali stessi di
costruzione; Io, sottoscritto, preso lucida cognizione
di quanto esposto, Spett.le Amministrazione d'è
proposta di costruire, e volle, gradatamente appellarmi
con l'aggiunta del 10 per cento, tenuto conto di
quanto suaccennato; "l'Offerta di aumento"
nella base di detto Capitolato ed è posto sottoporre
alla Spett.le Amm. è in Lit. 94.50 dico
Lire Ital. Novantaquattro e ro
In attesa, mi segno colla dovuta stima.

Caruzzi Napoleone



Prov. di MILANO

Legnano 14 febbraio 1915

On. Giunta Municipale del Comune di
Legnano

Ad esecuzione invito in data 10 e. m.
per ramorare alla costruzione di un edifi-
cio per le Scuole Medie in Via S. Caterina
e G. Candiani, la sottoscritta Impresa si ob-
bliga ad aver esaminato il capitolato e le
condizioni in data 1915 presso l'edile
On. Municipio, e di essere disposta ad as-
sumere l'esecuzione coll'ammontare del
Duecentonovantacinque lire cento
(295.00) sui prezzi di detto elenco.

La scrivente è disposta ad inizia-
re i lavori immediatamente e a portarli
a compimento per il termine stabilito
(30 Settembre 1915).

Promettendo di essere stato interpo-
lato coll' massimo impegno e impegno


IMPRESA GIROLA
LEGNANO

Marco Girola

Legnano = Via S. Colombo 4



Prov. di MILANO



Legnano 14 Febraio 1919
Onorevole Giunta Municipale
del Comune di Legnano

In base all'elenco prezzi
annesso al Capitolato per la
costruzione del fabbricato ad
uso Scuola Tecnica, la sotto-
scritta Ditta s'impegna di as-
sumere detti lavori coll'ammien-
to di L. 93. Novantatré lire per cento.
S'impegna pure a consegnare
l'edificio ultimato e abitabile
per il 30 Settembre 1920.
Con perfetta stima

p. VASCONI & MINORINI

Vasconi Eulio

CONSTRUZIONI EDILIZIE - VASCONI & MINORINI
LEGNANO Via Garibaldi



COMUNE DI LEGNANO

ESTRATTO

di deliberazione della Giunta Municipale presa nell'Adunanza tenutasi nel Comune suddetto
il 13 Luglio 1917

Presenti i Sigg. Cav. Ing. Renato CutticaPresidente

2. Cav. Ferrario Giovanni

3. Uboldi Luigi

4. Cav. Ratti Roberto

5. Battaini Ercole

6.

7.

Assiste il Segretario Capo Sig. Cav. GBattista Raimondi

N. 242 del Verbale originale.

OGGETTO

Inizio di atti legali a carico dell'appaltatore della Scuola Tecnica .

LA GIUNTA MUNICIPALE

Veduta la nuova riserva e protesta avanzata dal Signor Angelo Testa in ordine al ritardo nella consegna dei vagoni e ritenuto che il fabbricato per la Scuola Tecnica non potrà certamente essere ultimato entro il termine contrattuale del 31 Luglio 1917;

Veduto ed applicato l'Art. 140 della Legge Comunale e Provinciale

unanime delibera

di citare in giudizio l'anzidetto Signor Testa Angelo allo scopo di costringere e mantenere ed eseguire il contratto di appalto colla rifusione di ogni danno che sarà per derivare al Comune dal ritardo nella sua esecuzione , delegando al Signor Presidente tutte le più ampie facoltà necessarie per dar corso alla presente deliberazione .

FIRMATI

Ing. R. Cuttica

G. Ferrario

GB. Raimondi

PRESIDENTE

MEMBRO ANZIANO

Segretario Capo

Copia della presente deliberazione venne pubblicata a sensi dell'art. 128 nuovo Testo unico del 4 Febbraio 1915, N. 148 della Legge Comunale e Provinciale all'albo pretorio del Comune nel giorno di domenica 22 Luglio 1917 ~~1917~~ e non venne fatta alcuna opposizione.

Il presente estratto, concorda coll'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO CAPO



Garino



COMUNE DI LEGNANO

ESTRATTO

di deliberazione Consiglio presa nell'adunanza tenutasi nel Comune suddetto il giorno

26 - Agosto - 1917

Sessione **Straordinaria**

Seduta di **1°** convocazione.

Presenti i Consiglieri Sigg. **A. GOSTI, CAV. ATTILIO** Presidente

- 2 **Cuttica Ing. Nob. Cav. Renato**
- 3 **Ratti Roberto**
- 4 **Borghi Comm. Ing. Fedele**
- 5 **Uboldi Luigi**
- 6 **Ferrario Cav. Giovanni**
- 7 **Cornaggia On. Conte Carlo Ottavio**
- 8 **Guidi Carlo**
- 9 **Cornaggia Nob. ~~Giuseppe~~ Giuseppe**
- 10 **Macchi Ambrogio**
- 11 **Sormani Michele**
- 12 **Riboni Ambrogio**
- 13 **Tenconi Guglielmo**
- 14 **Rabolini Santino**
- 15 **Battaini Ercole**
- 16 **Canavesi Rizieri**
- 17 **Raimondi Angelo**
- 18 **Reschina Luca**

19 **Pariani Angelo**

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Scrutatori

1

2

3

ai quali tutti non meno che a quelli assenti furono in tempo utile recapitate le lettere di invito a questa adunanza come rilevasi dalla relazione unita al verbale originale.

Assiste il Segretario Capo Sig. **Gian Battista Cav. Raimondi**

L'oggetto venne discusso e votato in seduta **Pubblica** e venne

comunicato ad ogni singolo Consigliere.

N. **25** del Verbale originale

OGGETTO

Ratifica dei provvedimenti della Giunta Municipale in ordine alla chiamata in giudizio dell'appaltatore Sig. Angelo Testa per inadempimento di contratto.

Per questo oggetto si astiene il sig. Sindaco Cav. Uff. Agosti perché parente col Sig. Angelo Testa. La discussione è diretta dall'assessore Sig. Cav. Ferrario il quale da comunicazione delle deliberazioni prese dalla Giunta M. il 13 luglio PP. ed il 14 corr. mese colle quali è stato stabilito di citare in giudizio il Sig. Angelo Testa per inadempienza del contratto in appalto relativo alla costruzione del nuovo edificio per la Scuola Tecnica. Per tale contratto di appalto ~~stabilito~~ il sig. Testa avrebbe dovuto consegnare completo tale edificio entro il Luglio pp. ma la consegna non ha potuto aver luogo perché l'edificio lungi dall'essere ultimato si trova ancora a poco più delle fondamenta. La Giunta per tanto ha creduto suo dovere di chiamare in giudizio il Testa, sia per tutelare gli interessi del Comune sia per un sentimento di delicatezza, trattandosi come si è detto, di una persona imparentata col sig. Sindaco.

Il consigliere sig. Raimondi chiede se la Giunta si sia bene accertata della fondatezza delle ragioni del Comune tenendo presenti le grandi attuali difficoltà che rendono estremamente difficile l'approvvigionamento dei diversi materiali.

A lui ed al consigliere Macchi che pure espone dei dubbi viene assicurato che prima di iniziare gli atti giudiziari a carico dell'appaltatore inadempiente la Giunta ha sentito il parere di un legale di fiducia e ne ha avuto il parere e l'assicurazione che le ragioni del comune sono incontestabili.

Sull'argomento danno pure ampie spiegazioni gli assessori Sig. Cav. Ratti e Cav. Cuttica.

Dopo ampia animata discussione alla quale prendono, oltre ai predetti, i Consiglieri Sig. Giudici, On. Cornaggia, Canavesi ed altri; il consiglio con voti favorevoli 18- nessuno contrario,

(Astenuito il Sindaco Cav. Uff. Agosti ~~perché~~)

Delibera

di ratificare pienamente le anzidette deliberazioni, la Giunta M. nuovamente approvandola e autorizzandola a stare in giudizio contro il sig. Angelo Testa per le ragioni sopra indicate.

FIRMATI

Cav. A. Agosti

Ing. R. Cuttica

Cav. G. B. Raimondi

PRESIDENTE

MEMBRO ANZIANO

Segretario Capo

Copia della presente deliberazione venne pubblicata a sensi dell' art. 128 nuovo Testo unico del 4 Febbraio 1915, N. 148 della Legge Comunale e Provinciale all' albo pretorio del Comune nel giorno di **domenica -2- Settembre** 19**17** e non venne fatta alcuna opposizione.

Il presente estratto, concorda coll'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo

IL SEGRETARIO CAPO



COMUNE DI LEGNANO

ESTRATTO

di deliberazione della Giunta Municipale presa nell'Adunanza tenutasi nel Comune suddetto
il 14 Agosto 1917

Presenti i Sigg. Cav. Attilio Agosti - Sindaco - Presidente

2. Ing. Cav; Nob. Renato Cuttica

3. Cav. Roberto Ratti

4. Battaini Ercole

5.

6.

7.

Assiste il Segretario Capo Sig. Cav; GBattista Raimondi

N. 279 del Verbale originale.

OGGETTO

Prosecuzione degli atti giudiziari a carico del Signor Testa Angelo

LA GIUNTA MUNICIPALE

Avuta notizia delle pratiche conciliative esperite per conto del Comune dall'Avv. Comm. Giuseppe Rossi col Signor Angelo Testa e ritenuto che le proposte da questi avanzate non sono tali da poter essere prese in seria considerazione ,

unanime delibera

di invitare l'anzidetto Avv. alla prosecuzione degli atti giudiziari già deliberati a carico del predetto Signor Angelo Testa .

FIRMATI

A. Agosti

R. Cuttica

GB. Raimondi

PRESIDENTE

MEMBRO ANZIANO

Segretario Capo

Copia della presente deliberazione venne pubblicata a sensi dell'art. 128 nuovo Testo unico del 4 Febbraio 1945, N. 148 della Legge Comunale e Provinciale all'albo pretorio del Comune nel giorno di 191... e non venne fatta alcuna opposizione.

Il presente estratto, concorda coll'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO CAPO




STUDIO

Avv. Comm. CESARE e GIUSEPPE ROSSI

BUSTO ARSIZIO - Telefono 70

Busto Arsizio, li

14-1-1919



G. G. Involacis &
Legnano

Comune di Legnano - C-Testo:

D'acordo col collega Avv.
Vof., patris del testo, si è firmato
un convegno nelle studis Vof. per lunedì
20 con alle ore 16 onde cercare un
tenere di bonaria intesa della vertenza.

Gradito annunzio del
d. Le interventi.

così

Aut. Rossi


espresso

Avv. Comm. CESARE e GIUSEPPE ROSSI

BUSTO ARSIZIO - Telefono 70

STUDIO

Busto Arsizio, li 31-12-1918



Illmo G. Giudice

Riprendo (relativo a una prossima nostra breve parentesi unitaria a Fiume) il mio lavoro professionale, dopo un brevissimo d'assenza dallo studio per servire - e non indegnamente - il Paese =

Avendo avuto colloquio col collega Avv. Prof. un convegno col G. Costa per cercare una buona soluzione della vertenza nella quale mi sono trovato alla giudiziale discussione; una il rendiconto fu rinviato per necessità sovrapposte. Sarà fissato sicuramente a gennaio, e la presentazione, del giorno e dell'ora onde Ella lo possa presenziare assistito (come trovare opportuno) dal Legittimo Capo Can. Rainaldi.

Mi permetto accluderle la Nota di studio a fine 1918. —

Con ogni devoto, augurio

Avv. Rossi

Sgr. Lq. Sigretario Capo
Legnano

Le ritorno il fascicolo copia corrispondenza riguarda-
dante la vertenza Bosta. -

È necessario che Ella mi faccia tenere gli originali
contrassegnati con 21 e le copie separate
delle lettere del Comune. -

Mi mandi pure il Capitolato Generale che
l'an. Rom. non ricevette, nonché i Verbali
di autorizzazione della giunta e del Consiglio. -

Attendo tutto al più presto. -

L'an. Rossi mi rinvia avertendomi che purtroppo
da sue mem. tras. a nuovo nuovo ramo
sopra le anzianità per entrare in servizio. -

Appena ripristinate, prendersi a nuovo
la posizione del S. di S. Agli. -
Distinti saluti.

Ross. ^{to}

Aspruzzi.



N. 12263 di Protocollo

all' Ill.mo Sig. **SOTTO PREFETTO** *di*

Risposta a Nota

GALLARATE

per l'esame di competenza ed il successivo Visio di esecutorietà o l'inoltro alla competente Autorità Superiore.

[illegible]

STUDIO

Avv.^{li} Comm.^{li} CESARE e GIUSEPPE ROSSI


BUSTO ARSIZIO - Telefono 70

MILANO - Via Giuliani N. 7 - Telefono 10.559

Busto Arsizio, li

2-8

191



Al Cav.^{re} Aristonov
Segretario Capo del Comune
di Legnano

Vesta Angelo =

Ho ricevuto la copia di tutta la parte
della pratica che ho esaminata e ri-
trovata buona per le ragioni del Comune.

Ho scritto al Veste una diff. da
che riceverò off. = Vedremo la risposta, e
poi alla quale io scriverò all'Amministrazione
giuridica del Comune per decidere l'opinione -
tanto per uxorum me e col prefetto
di comunicazione ai Signori Amministratori del
Comune.

Cordiali saluti.

Caff. N.

CAPITOLATO SPECIALE PER L' APPALTO DELLE OPERE
INERENTI ALLA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA TECNICA
COMUNALE .

- 1 Il presente capitolato riguarda l'appalto delle opere
inerenti alla costruzione della Scuola Tecnica Com.
da eseguirsi giusta il progetto edito dall'Ufficio
Tecnico Comunale .
- 2 L'importo delle opere è quello risultante dalla pe-
pizia allegata al progetto per il complessivo importo
di L. 320931,44 .
- 3 L'Amministrazione Comunale pero' si riserva il di-
ritto di stralciare da esso quelle opere e somministra-
zioni a cui credesse del caso di provvedere mediante
separati appalti *ed in economia* .
- 4 Le opere tutte appaltate si intendono regolate dal
capitolato Generale per gli appalti dei lavori edilizi
da eseguirsi per conto del Comune di Legnano approvato
dalla Superiore Autorità Prefettizia in data 3 Maggio
1909 *ed* allegato al contratto 15 Giugno 1908 N.332
registrato a Busto Arsizio *il* 1 Luglio 1908 N.1
- 5 L'appalto delle opere verrà fatto col sistema del-
l'offerta con unica definizione a schede segrete

mediante licitazione o trattativa privata. Si richiama però tutte le riserve contenute negli Art. 3-6-7-8- e 9 del Capitolato Generale precitato. La cauzione di cui all'Art. 2 del Capitolato Generale sarà di L. 20.000.-

6 I lavori verranno iniziati entro otto giorni alla data dell'aggiudicazione delle opere e proseguite con ~~elacità~~ in modo che il fabbricato possa essere coperto in giorni 120--

Le opere tutte del civile in modo che il fabbricato risulti completamente finito in ogni sua parte ed abitabile a termine di Legge, dovranno essere ultimate entro il Luglio 1917.

7 In caso di ritardata consegna l'appaltatore sarà passibile di una ammenda di L. 50.- per ogni giorno di ritardo senza pregiudizio di quanto dispone l'Art. 24 del Capitolato Generale.

8 Le spese si intendono appaltate a misura e la liquidazione di essa verrà fatta secondo i prezzi e le disposizioni contenute nella tariffa allegata al Contratto e formante parte integrale e sostanziale del Contratto stesso.

9 Durante l'esecuzione del lavoro ed in relazione al ~~loforw~~ avanzamento verranno fatte all'appaltatore pagamenti in acconto per il 50% delle opere eseguite e

cio' per quote non inferiori alle L. 20000.--

A lavoro ultimato ed a liquidazione accettata senza riserva della ditta assuntoria, verrà fatto un pagamento uguale al 75% della somma liquidata.

Il ~~rimanente~~ rimanente 25% a saldo verrà trattenuto per un'anno a garanzia della buona esecuzione delle opere e della loro manutenzione che per tale anno sarà a carico dell'appaltatore.

I pagamenti tutti di cui al presente articolo verranno effettuati salvo sempre riserve degli articoli 20-34 del Capitolato Generale.

L'amministrazione Comunale per l'esecuzione del lavoro di cui al presente Capitolato ha in corso la pratica colla Cassa Depositi e Prestiti per ottenere la concessione del Mutuo per la somma necessaria, e si riserva la facoltà di protrarre i pagamenti sia d'acconto che di saldo di cui al presente articolo fino all'incasso della somma da concedersi dalla predetta Cassa Depositi e Prestiti conteggiando un interesse del 5% sulle somme liquidate a norma del presente articolo e del Art. 30 del Capitolato Generale.

10 Il Collaudo provvisorio avverrà alla consegna del lavoro; il collaudo definitivo un anno dopo.---

Legnano 20 Maggio 1916

OGGETTO

Contribuzione dell'edif.
per il 1916

Risposta al N. 2
del 25 nov.

Allegati N. 2

Sig.

Angelo Costa

Minutato da

Copiato da

Raccomandata

Come ella ben ricorda la giorno
del contributo è stata presentata dalla
comunità di un ordine dei diversi
atti d'appello, conosciuti e quelli
spediti.

Dopo la giorno del contributo non
potrebbe condurre a conclusioni vere
belle le quali hanno valore solo se trattate
in iscritto.

Ritornando tuttavia da l'ordine N.
congiunto con la richiesta per
non prima del contributo da lui
fornito e che si è l'Amministrazione
Comune non ha mai, particolarmente
per la liquidazione della contribuzione
che non applicazioni con tutti
ogni ingenerosità.


Con Attezza

Il Sindaco

L. Ball.

Angelo Costa

CARPENTERIA ANGELO TESTA - LEGNANO



Concessionario della
S. A. "ETERMIT, DI GENOVA"
Per i lavori di Costruzioni smontabili

LEGNANO, 25 Novembre 1918
Strada per Canegrate

ASSEGNATO ALLA SEZIONE 1

Il lmo sig.

S i n d a c o o del Comune di

L e g n a n o

Rileggendo il capitolato speciale annesso al contratto intervenuto con l'On. Ammne Comunale in merito alla costruzione delle scuole tecniche, trovo del patti che non collimano esattamente a quanto fu nostra intesa verbale prima della firma. E questo sol perche' nel capitolato stesso, redatto molto tempo prima che assumessi il lavoro, non vennero apportate varianti per l'epoca di consegna tenendo calcolo del tempo passato nelle diverse trattative.

L'epoca di consegna del luglio 1917 non pu o' piu' ritenersi accettabile, ma deve vigere la nostra intesa che il lavoro verrebbe da me condotto in modo da essere ultimato nel piu' breve tempo possibile.

E di conseguenza il patto stabilente la pena deve si ritenere nullo, anche perche' nelle trattative, ed al momento di accettazione da parte mia, non venne discusso di esso.

Gradiro leggerla al riguardo mentre distintamente la saluto.

Angelo Testa

Lugano li 30/11 1916

Attesta il sottoscritto d'aver ricevuto una lettera

proveniente da l'Ufficio Municipale
colla data 30/11 - 1916 N. 15657

diretta a Angelo Testa

+ per Angelo Testa
V. Veronelli

15022

N. Protocollo Generale

Legnano, addì

10/11

1916

OGGETTO

Risposta al N.

del

Allegati N.

Sig. Copia

M.

M.

M.

M.

Minutato da

Copiato da

16

Intende essere
la commissione costituita in
codesto m. ufficio. Perchè in
comparsa di autorizzare la
Divisione d'ecce. ferrovie della Stta
N. ... a voler deferire le
affari alla sua protetto N. 12
Tornellato per la Stta R. Servetti
e C. di utilizzare per trasporto
delle tegole occorrenti per l'alloggio
destinato in costruzione affidata
all'impresa Coopers & Lybrand
di questo Com.

Costo del lavoro da
vincere e la buona i
miei ossequi

Il Sindaco

CARPENTERIA ANGELO TESTA - LEGNANO

COSTRUZIONI IN LEGNO E FERRO

Concessionario della
S. A. "ETERNIT", DI GENOVA
Per i lavori di Costruzioni smontabili

LEGNANO, 10. Novembre 1916
Strada per Canegrate



Spett. Municipio di Legnano

*Interessa la parte esponente della
Chiesa a voler richiedere al
Comitato Regionale di Mobilitazione Industriale
la disposizione dal Comando Militare di S. A.
per
4 Vagoni a grande vite della portata di 12 t.
alla Stazione di Voghera
alla Ditta R. Terzetti & C.
per caricare le tegole occorrenti per la Chiesa
dell'orrendo Palazzo Scolastico ordinato
da Edoardo Comuni.
Al fine di un conto in proprio
con stima di riverire*

*P.S. I suddetti vagoni devono essere
inviati al mio indirizzo
Stazione di Legnano*

ASSEGNATO ALLA SEZIONE

P

IL CAPO DIVISIONE



FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE

MILANO

DIVISIONE
DEL MOVIMENTO E TRAFFICO



COMUNE DI LEGNANO	
N. 14191	live li 8 NOV 1916
Ass.	Pesc.

OGGETTO

Fornitura carri

ASSEGNATO ALLA SEZIONE

Milano, 5/11/1916

D. C.

N.

155/18

N.

Al N. 14191 del

28/10

Office Signor
Sindaco del
Comune di Legnano

Si é ricevuta la pregiatissima lettera della *L. T. S. S. S.*, citata a riferimento, colla quale vengono demandati carri per la Ditta *Monte Tondano* in stazione di *Monte Chiasso*

La si é trasmessa all'Ufficio competente perché non appena sia possibile, in relazione alle attuali superiori esigenze, vi sia dato sfogo, sempreché, beneinteso, la domanda stessa risulti presentata dall'interessato alla stazione ove il carico deve effettuarsi. *Tale nota ci perviene per conoscenza da questo On. Consiglio* *Con osservanze* *Il Capo Divisione*

IL CAPO DIVISIONE

Vizz

11

Lyon 6/8/11 1916

14694

Lechi in prima alla
sua casa di famiglia in
alla via della casa della
non più della casa della
della casa Montandon de Pout
Cherbourg, oggi perennemente
Cape Montandon del monumento
chiffre della firma della
Mont - de Montandon

Public Corporation
Fitch

C. G.

per la casa

Carlo per N. L. L. L.

W. L. L. L.

[Signature]



COMUNE
DI
LEGNANO

N. 14191 di protocollo

Risposta a nota N.

del

OGGETTO

Legnano,

28/10 1916

*Fuio seguito alla mia
lettera del 15 corrente N. 13915 per
vivamente pregare costoro On. Com.
missione Militare perché voglia
compiacersi disporre che venga au-
torizzata la Stazione delle ferrovie
dello Stato di Chiasso a mettere a
disposizione della Ditta Montan-
don, fabbrica Calce e Cementi di
Chiasso, N. 6 vagoni occorrenti per
il carico della calce necessaria per
la costruzione del noto polvero
biolattivo. Inoltre, che sia disposto,
che dalla Stazione delle Ferrovie
Nord di Gerenzano ^{alle Dtt. L. 2 e 3} ~~venisse~~ ^{si} ~~venisse~~
occorsi, settimanalmente, N. 6.*

M. C.

*Commiss. 3 carri occorrenti per trasporto
Militare di dei materiali necessari per la
costruzione di un'edif. costruzione alla
Ditta Immanueli Ditta Agnelli.*

*Siuro che costoro On. Comi-
gato lo proprio,
verrà fornito ~~sta~~ la prima
che in parentesi ^{non} ~~collocata~~ con*

27/10/18

COMUNE

REGIONE

1918

Donato Vincenzo
Prestato in nome di

M. L. L. L.

[Faint, mostly illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

CARPENTERIA ANGELO TESTA - LEGNANO

COMUNE DI LEGNANO COSTRUZIONI IN LEGNO E FERRO

14036

Concessionario della Fasc.
S. A. "ETERNIT" DI GENOVA
Per i lavori di Costruzioni smontabili

LEGNANO,
Strada per Canegrate

26 Ottobre 1916

Spett. Municipio di Legnano

Come d'accordo, favorite interessarvi presso il Comitato Regionale di Mobilitazione Industriale affinché ottenga dal Comando Militare di Vincenza l'autorizzazione alle Stazioni di Chiasso e Gerenzano per la spedizione al mio indirizzo di Legnano dei materiali occorrenti per la costruzione del nuovo Salotto Scolastico e più precisamente:

- N. 6 (sei) Vagoni della portata di Ql. 100-e più, per spedire dalla Ditta Montandon fabbrica Calce e Cementi da Chiasso, il cemento e la calce occorrenti
- N. 3 (tre) vagoni settimanalmente per spedire dalla Ditta Emanuele Dell'Acqua di Gerenzano (ferrovia Nord) i mattoni occorrenti. (settimanalmente fino a mio ordine contrario)

Certo vorrete prontamente provvedere, in attesa, con stima vi riverisco

Angelo Testa

N. Protocollo Generale

Legnano, addì 25/10 1916

OGGETTO

Risposta al N.

del

Allegati N.

Sigeb

Commission

L. L. L.

St Louis

Minutato da _____

Copiato da _____

[illegible]

Each Dec from col. Dwyer
the program to defogger

J. H. Sinden

Eng^d. R. Lutterick



COMITATO REGIONALE
DI
MOBILITAZIONE INDUSTRIALE

Milano, addì 19 Ottobre 1916
VIA BRERA, 15

UFFICIO Trasporti

N. 65164 di Protocollo Generale } Risposta a
N. 5001 di Protocollo Speciale }
da citare in risposta.


TRATTARE SEMPRE UN SOLO OGGETTO

OGGETTO { Richiesta Vagoni

Carte annesse N.

TELEFONI:

01-01 { PRESIDENZA
08-23 { SEGRETERIA
04-21 { ESONERI
OPERAI MILITARI
310 { APPROVIGIONAMENTI
TRASPORTI



Al Municipio di Legnano

Ufficio Tecnico

L e g n a n o

ASSEGNATO ALLA REGIONE

Spiace a questo Comitato di non poter accogliere la richiesta-vagoni di cui è oggetto il foglio N. 13176 dell'11 corr. poichè non risulta che il trasporto sia d'interesse Militare e quindi non interessa la competenza di questo Ufficio.

Occorre che la richiesta sia rivolta direttamente alla Commissione Militare di Linea di Milano.

IL MAGGIOR GENERALE

Presidente

CARPENTERIA ANGELO TESTA - LEGNANO

COSTRUZIONI IN LEGNO E FERRO

18

Concessionario della
S. A. "ETERNIT", DI GENOVA
Per i lavori di Costruzioni smontabili

LEGNANO,
Strada per Canegrate

9 Ottobre 1916

COMUNE DI LEGNANO	
N. 13053	1916
Classe	Passo

Spett. Municipio di Legnano

Per poter far pervenire costì i legnami
occorrenti per la costruzione fabbricati Scuole
necessita che da Cotesta On. e Amministratore
Vengal fatto domanda al
Comitato Regionale di Mobilitazione
Industriale a Milano per ottenere dal Comando
Militare di Varese l'autorizzazione alla Stazione
di Varese (Ditta Paolo Emmoli) per il carico e spedi-
zione al mio indirizzo di Legnano di
due Vagoni della portata di Qli. 100
ove verranno caricati dei legnami greggi sempli-
cemente segati.

Ottenuto quindi tale disposizione, fabbricati
con stima in legno

Angelo Testa

ASSEGNAZIONE ALLA STAZIONE

Legnano, Telefono 118. Telegrammi - CARPENTERIA TESTA-CANEGRATE


CARPENTERIA ANGELO TESTA - LEGNANO

COSTRUZIONI IN LEGNO E FERRO

—000—

Concessionario della
S. A. "ETERNIT", DI GENOVA
Per i lavori di Costruzioni smontabili

LEGNANO, 28 Settembre 1916
Strada per Canegrate



Illmo sig

Segretario del Municipio di

LEGNANO

+++++

Per poter effettuare in tempo utile tutte le ordinazioni, e nello stesso tempo iniziare i lavori della costruzione delle scuole tecniche a me appaltate, mi urge avere almeno la pianta di esecuzione delle opere, e che in essa pianta sieno quotate tutte le distanze e misure sia planimetricamente che in elevazione, specie per quanto riguarda il riferimento colle strade ad eseguirsi nelle fronto del fabbricato.

Sentitamente la ringrazio ed in attesa mi rassegnò

Angelo Testa

ASSEGNATO ALLA SEZIONE 62

*3-4/5
Incollare
e consegnare al
fornitore della poltiglia e chiodi
Zoccola
Ex officio*

CARPENTERIA ANGELO TESTA - LEGNANO

COSTRUZIONI IN LEGNO E FERRO



Concessionario della
S. A. "ETERNIT", DI GENOVA
Per i lavori di Costruzioni smontabili

LEGNANO,
Strada per Canegrate

li 21 July 1916

Eg. L.

Segretari del Comune di
Legnano

La presente fu pregata di voler rilanciare un
fornire, al mio amico G. Com. Gambini. L'idea fu che
potrebbe accedere alle Scuole Caronni (ora Ospedale
della Croce Rossa) e fare il loro nel modo come furono
eseguiti alcuni lavori, necessitando di questi come guida
nella costruzione delle nuove tecniche a me appretate.
Grazie e distrettamente L. Alato

Angelo Testa

Comune di Legnano

21 SET 1916

L'attore del presente è il G. Com. Gambini
Gambini Silvio tecnico dell'impresa Angelo
Testa N. questa Comune il quale deve visitare
l'ospedale del Croce Rossa Come Caronni
per rilanciare. Si prega perciò N. due libri
accusa al suddetto Gambini. Ringrazio d'ogni

IL SINDACO

Angelo Testa

Uff. Direzione
Ospedale Caronni
Cott.

Legnano, addi

1917

OGGETTO

**Raccomandata
URGENTE**

Risposta al N.

del

Allegati N.

*Per favore trasmettere la
copia di questo documento per
la confidenza che riguarda le disposizioni
di Olympe Molgou e Colapio d'adone
a tutti i ministri della Società Calce
e Cementi di Bergamo che essi per
ogni disposizione riguardante per l'ordine
di cemento e calce dovranno
venire per la costruzione di questi
Palazzi teatrali all'Università
di Bergamo secondo le
disposizioni in vigore e le presenti
in via di completamento
N. appennone per avere N. 2
affari*

*P. H. Sordani
S. Balthasar*

Minutato da

Copiato da



TELEGRAMMA-ESPRESSO DI STATO

36

Bollo
dell'autorità
mittente

COMUNE DI LEGNANO

N. 1100 78 APR 1917 Ministero

PRORITA	MILITANTE	DATA				
DIVISIONE DEL MOVIMENTO		Giorno	Mese	Anno	Ore	Minuti
MILANO		17	4	17		
(Ministero Materiale Moblie)						

Sindaco Legnano

ASSEGNATO ALLA SEZIONE

155/19 Si è preso buona nota della lettera 2.5105
dell'11 con. della S. V. e confermasi che non appare
possibile e compatibilmente alle sue note superiori
e figure, provvederemo: quanto cari occorrenti
all'agueria occorrenti di Bergamo per trasporti
costi destinati

IL CAPO DIVISIONE

Vig



TELEGRAMMA-ESPRESSO DI STATO

Ministero _____

Bollo
dell'autorità
mittente

75

AUTORITÀ MITTENTE

DATA

DIVISIONE DEL MOVIMENTO
MILANO

Giorno

Mese

Anno

Ore

Minuti

18

4


17

Sindaco Legnano

el. 4865 del 4/4

Ufficio 1° Interale Mobili

158/19 Treno disposto per la fornitura
di un carro cianura delle indicate
stazioni, per carico cemento costi dettati.



IL CAPO DIVISIONE

Giordani

ASSEGNATO ALLA SEZIONE

P

86

Legnano, addì 14/2 1917

OGGETTO

URGENTE
Raccomandata

Risposta al N.

del

3857

19/2 1917
Sellembro

Allegati N.

Sig.

Prof.

S

M. L. L.

Minutato da

Copiato da

Illec. ingegn. della costruzione
del nuovo palazzo scolastico che
nella ingegneria in questo Comune
la Ditta defunta dei lavori ha più
volte fatto le sue istanze - queste
dimissi. Com. per le manovre
dei materiali necessari alla costruzione
~~per la~~ ^{opera} della manovra dei mezzi
di trasporto.

Però sotto questo aspetto
a svolgere le sue funzioni alle
competenti Direzioni delle ferrovie del
Stato e alle relative parti ottenere
per il trasporto dei materiali
dei materiali necessari alla costruzione
del detto Palazzo scolastico, non con
temporaneo provvedimento

On. la Ditta defunta dei
lavori, ammin. N. dipendenti
i detti lavori qualora la Com.
Com. non si avvisasse per la
autentici provvedimenti per ottenere
il trasporto del materiale occorrente.

Gli è pertanto da inviarsi
alla R. L. V. perpend. N. oltre
interponi i d. li. lavori affinché
meglio competenti Direzioni
regionali e ferroviarie per la

OGGETTO

URGENTE
Raccomandata

Risposta al N.

del

3856

3820
12/2 1917
W. C. C. C.

Allegati N.

Per Sig. Colonnello
Leone
Mosimart
e ufficio delle
Leone dell'atto
Bezzani

Minutato da

Copiate da

Legnano, addì

1/11/1917

l'ultimo documento
 la carta N. 100. con lettera
 d'invito al compimento anche
 della stagione N. 100.
 e della stagione S. 100.
 qualunque protesta si faccia
 a favore della ~~Stato~~ Stato e
 Cementi N. 100. e Cementi N. 100.
 per la ~~creazione~~ creazione del Palazzo del
 gin in costruzione affidato alla
 Turpin U. F. N. 100.

Certo del favore della ingegneria
e la presenza i miei compagni.

7 of London
to. Kath.



FERROVIE DELLO STATO

COMPARTIMENTO

DI

MILANO

DIVISIONE DEL MOVIMENTO


OGGETTO

Milano 16 Marzo

197

N. 155- 19

Al N. 3272 del 27 Febbraio u.s.



Illmo Sig. SINDACO
di

LEGNAO

Fornitura carri.

ASSEGNATO ALLA SEZIONE

Allegati N. -

In esito alla nota suddistinta, ci
pregiamo informare la S.V. che prendendo in
considerazione la richiesta di carri in essa
contenuta, si é disposto perché 3 carri ven-
gano forniti alla Ditta Montandon di Ponte Chias-
so, 2 alla Ditta Dell'Acqua di Gerenzano, 2 al-
la Ditta Colombo di Cassago Brebbia e 2 alla
Ditta Servetti di Voghera.

Per i rimanenti si provvederà non ap-
pena possibile.

IL CAPO DIVISIONE

N. B. — Nella risposta citare per esteso il numero e la data della presente.

3272

Protocollo Generale

25

Legnano, addi

24/2 1917

OGGETTO

URGENTE
Raccomandata

Risposta al N.

del 3858

13/3 1917
incompleto

Allegati N.

Comp. N. 1
M. 1
P. 1
G. 1

Minutato da

Copiato da

La ditta Casper ha fatto
tutta l'acqua corrente
della fonderia N. 1
un nuovo Palazzo del
della ditta Casper ha fatto
tutta l'acqua corrente
della fonderia N. 1
un nuovo Palazzo del

La ditta Casper ha fatto
tutta l'acqua corrente
della fonderia N. 1
un nuovo Palazzo del
della ditta Casper ha fatto
tutta l'acqua corrente
della fonderia N. 1
un nuovo Palazzo del



COMUNE DI TELEGRAMMA-ESPRESSO DI STATO

2194
1667
Agosto 1894
F. M.

Ministero

Bollo
dell'autorità
mittente

23

AUTORITÀ MITTENTE		DATA			
MILANO					
(Riparto Materiale Mobile)		Giorno	Mese	Anno	Minuti
		15	2	18	

Indirizzo Leguano al 7: 2194 del 2/2

155.19.1.S.S. Su via puramente eccezionale, si è disposto - per ora - per la fornitura di un carro alla D.lla Seruetti di Tognara, ed un carro alla D.lla Colonna di Ternate V.D. per carico materiali eotti destinati.

Non appena sarà possibile, procederemo per la restante fornitura.

H. CARD DIVISIONE

Con Commisario per l'Alto Adriatico
alla Xth. intercetta l'Alto Adriatico

R

Vedansi a tergo avvertenze importantissime.



COMUNE DI LEGNANO

N. 2667 di Protocollo

OGGETTO
SOLLECITATORIA

Raccomandata

Legnano, addì 14 Ottobre 1917

22

Faccio appello alla cortesia di V. S. Ill.ma
perchè voglia dare evasione alla mia lettera del

3 corrente
N. 2184

relativa alla richiesta di conto
fornito per trasporto N
matrone corrente per
trasporto febbraio bollette
di questo Comune in contante
offrendo che in 15/16 si dovessero
ripetere lavori una somma di contante
La ringrazio e Le presento i miei ossequi

IL SINDACO

IL SEGRETARIO CAPO

Sig. Carlo Marchi

— Toffi
Lorenzo Dele
Vinti
M. L. L.

CARPENTERIA ANGELO TESTA - LEGNANO

COSTRUZIONI IN LEGNO E FERRO

OO

Concessionario della

S. A. "ETERNIT", DI GENOVA
Per i lavori di Costruzioni smontabili

LEGNANO

Sirada per Canegrate

COMUNE DI LEGNANO

8585 2 FEB 1917

Ass.

Pres.

2 Febbraio 1917

Spett. Municipio di Legnano

La presente è per sollecitarmi
quanto chiestovi con nota 31 Gennaio u. s.
necessitandomi i materiali in essa indicati
e per i quali i miei fornitori mi sollecitano le
disposizioni di corso innanzitutto di tagliare
doli impugna di consegna, ciò che costituirebbe alla
ad una maggior spesa, anche un incaglio nella
consegna del lavoro stesso.

Conosco il buon governo.
mentre vi Saluto

Angelo Testa

ASSEGNATO ALLA SEZIONE

Legnano, addì 3 2 1917

OGGETTO

Inciso spuntato alle mani
 volanti 14 e 26 Novemb 1916
 Pl. 15022-15680. relazione alle
 volanti ^{separatamente} Novemb 1916 per la thysse
 & Tugher. Incontro alla Rte. Pedersoli & P.
 per conto di N. Tugher e N. ^{Guaffi} ~~altitudine~~
 (4) per la thysse & Tugher. Incontro a
 Tugher. Incontro alla Rte. Colombo & Tugher. In-
 contro N. Tugher. Incontro per la
 Contingenza. Incontro ~~altitudine~~ ~~altitudine~~
 comune & in esercizio ~~altitudine~~
 un ~~altitudine~~ ~~altitudine~~ ~~altitudine~~
 N. S. ~~altitudine~~ ~~altitudine~~
 & ~~altitudine~~ ~~altitudine~~ ~~altitudine~~
~~altitudine~~ ~~altitudine~~ ~~altitudine~~
 in ~~altitudine~~ ~~altitudine~~ ~~altitudine~~
 con ~~altitudine~~ ~~altitudine~~ ~~altitudine~~
 con ~~altitudine~~ ~~altitudine~~ ~~altitudine~~

You attend to what I have written in
 reference to
 1. The ...

W. L. Lusk
J. Lusk

Risposta al N.

del

Allegati N.

Sig.

Copo Monument
e Treffro del
Larone delo 1840
Milano

Minutato da

Copiato da

CARPENTERIA ANGELO TESTA - LEGNANO

COSTRUZIONI IN LEGNO E FERRO

Concessionario della
S. A. "ETERNIT" DI GENOVA
Per i lavori di Costruzioni smontabili

19
LEGNANO 31 Gennaio 1918
Strada per Canegrate

Spett. Municipio di Legnano

Vi confermo le mie 19 e 25

Novembre u.s. nelle quali vi richiedeva di ottenere
dal Comitato Regionale di Mobilitazione Industriale
l'autorizzazione del Comando Militare di Smal
per 4 Vagoni in Stazione di Voghera

Spedite R. Serravalle - C - 1/2 Segret.

" 4 Vagoni in Stazione di Cernusco Varano

Spedite Ditta Guaglia & Colombo di Carago per Varelli.

A tutt'oggi nelle suesposte Stazioni non è pervenuta alcuna disponibilità di Vagoni; fermo la presente affinché vogliate sollecitare in proposito, dovendo i materiali da spedire occorrere per l'urgendo Salario Scolastico.

Vi avvergo che il ritardo di tale disposizione potrebbe per l'avvenire pregiudicare il regolare proseguimento dei lavori e ne declino qualsiasi responsabilità.

Sicuro potete prontamente disporre, coi sentimenti della più alta stima Vi riverisco

Angelo Testa



FERROVIE DELLO STATO

COMPARTIMENTO

M. B.

DIVISIONE DEL MOVIMENTO

ASSEGNATO ALLA SEZIONE

OGGETTO

fornitura carri

Allegati N.

Non appena le difficoltà gravissime fra le quali si svolge presentemente il servizio ferroviario - nei riguardi della fornitura dei carri per trasporti privati - saranno dimi-
nuite, non mancheremo di adottare qualche provvedimento eccezionale a favore della Ditta...
Quagli's Colaninno per la quale...
.....colla nota citata a ri-
ferimento, faceva promettere perché le fossero
sognati dei carri in stazione di *Termini I. B.*

Resta inteso poi, che le relative domande dei vagoni, dovranno sempre risultare presentate alla stazione ove il carico deve effettuarsi.

IL CAPO DIVISIONE

Hinterj


18
M. B. 12-12-1915
155/18
COMUNE DI LEGNANO
15080
26/11
10 DIC 1916

Sig. Sindaco di:
Legnano

CARPENTERIA ANGELO TESTA - LEGNANO

COSTRUZIONI IN LEGNO E FERRO

Concessionario della
S. A. "ETERNIT", DI GENOVA
Per i lavori di Costruzioni smontabili



Costruzione Scuole Eternit

Uomo Dig. Sindaco del Comune di

ASSEGNATO ALLA SEZIONE

Legnano

Per mezzo a suo tempo l'elenco delle Nazioni di prefettura, e il numero dei saggi di mi neceitavano per il trasporto dei materiali da im-
piegarsi nei lavori di costruzione delle Scuole Eternit, pregando perché
sarebbero offrendo la disponibilità dalle competenti Commissioni di linea colla
più grande urgenza.

Perché questa, non è condizione esplicitamente riportata nel contratto
di appalto, tuttavia ricorderò come da parte mia assunsi l'impegno,
anche per la formale e tangibile premessa ed assicurazione
che questa On.le Amministrazione mi avrebbe fatto caricare i
raggi mentre fin ora, pur avendo fatto tutte le compere di
materiali non sono in grado di farli giungere a piede di lavoro
per la mancanza di cari finanziari.

Questo mancato carico mi ha portato e mi porta il danno che
l'On.le Amministrazione mi annullava i contratti e gli impegni, e che la ragione
di tutte le mie spese, oltre che al danno che mi portava dovetti in seguito
pagare a prezzi elevatissimi, portava certamente alle conseguenze di diffidanza
che si potranno avere.

Se questo stato di cose dura ancora per qualche giorno,
mi troverò nella dura necessità di dover sospendere i lavori, e annullare
il mio impegno; per cui desidero sapere (prima di prendere una seria
decisione) se i mille fascetti di Codesto On.le Amministrazione

CARPENTERIA ANGELO TESTA - LEGNANO

COSTRUZIONI IN LEGNO E FERRO

Concessionario della
S. A. "ETERNIT", DI GENOVA
Per i lavori di Costruzioni smontabili.

LEGNANO,
Strada per Canegrate

24/II 917

II

Mme. Sig. Sindaco del Comune di

Legnano

potremo far avere i domandati vaganti come da note che con-
frega, a cominciare dalla prossima settimana...

Toglia recarare il debito, e in attesa di un corso di
rimborso distribuito mi ringrazio

Devoto

Angelo Testa

CARPENTERIA ANGELO TESTA - LEGNANO

COSTRUZIONI IN LEGNO E FERRO

OOO

Concessionario della
S. A. "ETERNIT", DI GENOVA
Per i lavori di Costruzioni smontabili

LEGNANO,
Strada per Roncate
Municipio di Legnano

li 26/10-1916 6 Vagoni *Setta Montandon*

Kalu e Cemento

Ponte Chiarro

a *Riscalderia Bonanni Calogari*

" " 3 Vagoni *Settimanali* *Setta Emanuele dell'Acque*
Malloni *Germaanol*

grati ad ordine cartario

10/11-1916 4 Vagoni *S. Serretti & C* *Voghera*
legoli e colmi

(distribuzione 1 solo li 15/2-1917) ed arrivati

25/11 1916 4 Vagoni *Colombo - Guaglio Carraro B.*
Strazione Bernabè Varano

J. Favelloni
(distribuzione 1 solo li 15/2-1917)

CARPENTERIA ANGELO TESTA - LEGNANO

COSTRUZIONI IN LEGNO E FERRO

Concessionario della
S. A. "ETERNIT", DI GENOVA
Per i lavori di Costruzioni smontabili.

LEGNANO,
Strada per Canegrate

oltre a gr^a
chiese

Nuove richieste di Municipio Legnano

8 Tagoni -

Calce e Cemento - Itta Montandon
all'ingegn. Calegari - Bonami Ponte Chiasso

6

"

Calce e Cemento

Società Calce e Cemento - Bergamo

all'ingegn. Agnelli di

Legnano - sig. Caroti

2

"

id. id.

ingegn. Calegari - Bonami - Legnano

4

"

Colombo - Quayla - Carraro Brattin
Stazione Bernabè Tarano
(1.1.1911) ingegn. Calegari - Bonami - Legnano

20

Tagoni

a

Jerenzano - Itta Emanuele Dell'Acqua
per ferro e Tescaloni di mattoni
Calegari - Bonami

2

C O M U N E d i L E G N A N O

CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DELLE OPERE
INERENTI ALLA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA TECNICA
COMUNALE

- 1 IL presente capitolato riguarda l'appalto delle opere inerenti alla costruzione della Scuola Tecnica Com. da eseguirsi giusta il progetto edito ~~un~~ dall'Ufficio Tecnico Comunale .
- 2 L'importo delle opere è quello risultante dalla perizia allegata al progetto per il complessivo importo di L.320931,44 .
- 3 L'amministrazione Comunale però' si riserva il diritto di stralciare da esso quelle opere e somministrazioni a cui credesse del caso di provvedere mediante separati appalti od in economia .
- 4 Le opere tutte appaltate si intendono regolate dal capitolato Generale per gli appalti dei lavori edilizi da eseguirsi per conto del Comune di Legnano approvato dalla Superiore Autorità Prefettizia in data 3 Maggio 1909 ed allegato al contratto 15 Giugno 1908 N. 332 registrato a Busto Arsizio il 1 Luglio 1908 N.1
- 5 L'appalto delle opere verrà fatto col sistema della

l'offerta con unica definizione a schede segrete mediante licitazione o trattativa privata . Si richiama tutte le riserve contenute negli Art. 3 -6-7-8 e 9 del Capitolato Generale precitato . La cauzione di cui all'Art.2 del Capitolato Generale sarà di L.20.000.-

6 I lavori verranno iniziati entro otto giorni alla data dell'aggiudicazione delle opere e proseguite con alacrità in modo che il fabbricato possa essere coperto in giorni 120.

Le opere tutte del civile in modo che il fabbricato risulti completamente finito in ogni sua parte ed abitabile a termine di Legge , dovranno essere ultimate entro il Luglio 1917 .

7 In caso di ritardata consegna l'appaltatore sarà passibile di una ammenda di L.50.- per ogni giorno di ritardo senza pregiudizio di ^{quanto} dispone l'Art.24 del Capitolato Generale .

8 Le spese si intendono appaltate a misura e la liquidazione di essa verrà fatta secondo i prezzi e le disposizioni contenute nella tariffa allegata al Contratto e formante parte integrale e sostanziale del Contratto stesso .

9 Durante l'esecuzione del lavoro ed in relazione al loro avanzamento verranno fatte all'appaltatore paga-

menti in acconto per il 50% delle opere eseguite e cio' per quote inferiori alle L.20000.-

A lavoro ultimato ed a liquidazione accettata senza riserva dalla Ditta assuntrice , verrà fatto un pagamento uguale al 75% della somma liquidata .

Il rimanente 25% a saldo verrà trattenuto per un'anno a garanzia della buona esecuzione delle opere e della loro manutenzione che per tale anno sarà a carico dell'appaltatore .

I primi pagamenti tutti di cui al presente articolo verranno effettuati salvo sempre le riserve degli articoli 20-34 del Capitolato Generale .

L' amministrazione Comunale per l'esecuzione del lavoro di cui al presente Capitolato ha incorso la pratica colla Cassa Depositi e Prestiti per ottenere la

concessione del Mutuo per la somma necessaria ; e si riserva la facoltà di protrarre i pagamenti sia d'acconto che di saldo di cui al presente articolo fino all'incasso della somma da concedersi dalla predetta Cassa Depositi e Prestiti conteggiando un interesse del 5% sulle somme liquidate a norma del Art.30 del Capitolato Generale .

10 Il Collaudo provvisorio avverrà alla consegna del lavoro ; il collaudo definitivo un anno dopo .

LEGNANO 20 MAGGIO 1916



1

Comune di Segnano

Contratto d'appalto delle opere e somministrazioni per la costruzione di un edificio per la Scuola Tecnica Comunale.

H. 59 h X Reg.

Vol. 66
Pubbli

L'anno 1916 millensimilistodici anni? Sette
del mese di Settembre nella Segreteria Comunale
di Segnano.

In seguito alle proposte tratte ed alla deliberazione della Giunta Ab. in data 2 Settembre 1916 n. 257 fra la Giunta Ab. e l'Architetto appaltatore
dal Segretario capo Sig. far. P. Battista Primoni
e il Sig. Costa Angelo già Franco, industriale,
si è convenuto e si conviene quanto segue:

1.° Il Comune di Segnano concede in appalto
al Sig. Costa Angelo predetto che accetta senza
riserva per sé, eredi, successori ed aventi causa,
la costruzione del nuovo edificio destinato a Sede
della Scuola Tecnica Comunale e firmato
dall'Espresso Ing. far. Ab. Renato Fubbia
in data 1.° Maggio 1916.

2.° Le opere e le forniture appaltate sono
quelle descritte negli atti che si allegano
al presente contratto e cioè: Preventivo di spesa

Capitale per	300000
3000	
6	
80	
3086	
34	908,80
151,30	
14085,10	
30	
14085,40	

Carlo Sappia
ad.

Liquidazione
in 2. 75.10

Sopprimere

in 6

180

30

810

95

8,10

Al Capitolo Speciale d'Appalti (B.) Elenco
dei prezzi (C) Gli e Direzione (D. & S. G. B. S.) e
l'Appalto intende soggetto vincolato a tutte
le norme, fatti e condizioni contenute negli
allegati prelevati e nel capitolato generale per
gli appalti allegato sotto la lettera D. al
contratto 15 Giugno 1908 - 4355 di Rep.
registrato a Canto Arigio il 1° Luglio 1911
conf. 1191.60, intendendosi che tutti gli
atti nel presente articolo indicati formano
parte integrante, sostanziale ed indivisibile
del presente contratto.
3.° Le opere, forniture e Somministrazioni
fatte in dipendenza del presente contratto d'appalto
saranno in appella liberamente liquidate
da un perito o da un Collegio di Periti da
nominarsi dalla Giunta C. B. 2°, sulla base dei prezzi
detti Capitolo Speciale Elenco prezzi - Allegato C al presente
contratto. Per le opere o forniture non previste
nel detto Elenco prezzi come ad esempio gli
impranti di righe, la legatura, i calce
rifiniture, l'appaltatore sarà tenuto a
provvedere ed a concludere uno speciale
accordo concreto e definito coll'Amministrazione

alle 20000.-

Al lavoro ultimato ed a liquidazione accettata
senza riserva dalla Ditta appaltatrice, sarà fatta
un pagamento uguale al 5% della somma
liquidata.
Il rimanente 25% a Salvo corra pagamento
fuo un anno a garanzia della buona esecuzione
delle opere e della loro manutenzione che per
tale anno sarà a carico dell'appaltatore.
I pagamenti tutti di cui al presente articolo
saranno effettuati Salvo sempre le riserve
negli Art. 20-34 del Capitolo Generale.
L'Amministrazione formale per l'esecuzione
del lavoro di cui al presente Capitolo sarà in
corso la pratica colla Cassa Depositi e Prestiti
per ottenere la concessione del mutuo per
la somma necessaria, e si riserva la facoltà
di pretrarre i pagamenti sia d'acconto che di
Salvo di cui al presente articolo fino all'incasso
della somma da concordarsi dalla predetta Cassa
Depositi e Prestiti esigendo un interesse
del 5% sulla somma liquidata a norma del
presente articolo e del Art. 30 del
Capitolo Generale.
10.° Il collaudo provvisorio avverrà alla

consegna del lavoro; il collaudo definitivo
nel anno dopo. -

Segrano 20 Maggio 1916

L'Appaltatore

Sir Angelo Testa

I Testimoni

Sir Silva Enigi

Giuseppe Pizzoli

La Giunta M.

Sir G. Ferraro - Patte Roberto

Ing. Luttica - Enigi Molici, E. Battarini

Il Segretario Capo

Sir G. Di Pasquale

Per copia conforme al verbale
registrato

Il Segretario Capo

Enigi



CARPENTERIA ANGELO TESTA - LEGNANO

COSTRUZIONI IN LEGNO E FERRO



Concessionario della
S. A. "ETERNIT", DI GENOVA
Per i lavori di Costruzioni smontabili

LEGNANO,
Strada per Colograte

4 Novembre 1916

Ill.^{ma} Sig. Cav. Raimondi
Segretario Capo del Comune
di Legnano

Le mando le
L. 246.50 che Le doveva per
la quietanza N. 38
consegnatemi stamane.
Mi è grato rinnovarle
distinti saluti


Angelo Testa

V. bollare
dare
N. 38 -

SOCIETÀ GENERALE DI FERROVIE ECONOMICHE

Società Anonima - Sede Sociale BRUXELLES - Capitale versato L. 16.000.000

FERROVIA DELLA VALLE SERIANA E TRAMWAY BERGAMO-SONCINO



Bergamo, li 6 APRILE 1917

ILLUSTRISSIMO SIGNOR SINDACO

DI

LEGHANO

- - - - -

ASSEGNATO ALLA SEZIONE

TELEFONI

Bergamo	110
Direzione	102
Ufficio	262
Stazione	542
Scalo	543
Alzano	261
Albino	23
Gazzaniga	8
Ponte Nassa	28
Clasone	11

Indirizzo telegrafico
Economiche Bergamo

FORNITURA CARRI VUOTI

=====

Coll'accusare ricevuta della stimata nota N°4864 del 4
andante, pregiomi significare che in periodo di divieto di ac-
cettazione merci le spedizioni non possono eseguirsi se non con
formale autorizzazione dell'Onorevole Divisione di Milano del-
le Ferrovie dello Stato.

In ogni altro caso i vagoni vuoti vengono messi a dispo-
sizione della Ditta speditrice che ha facoltà di destinarli co-
me crede. Pertanto la S.V. dovrebbe interessare in proposito sia
l'Ufficio competente sia la Società mittente.

Con stima,

IL DIRETTORE

N. 4864 Protocollo Generale

Legnano, addi 16/10 1917

OGGETTO

Risposta al N.

del

Raccomandata
URGENTE

Allegati N.

Il Sig. Consigliere

Direttore dell'

Giunta della

Città di

Legnano

Minutato da

Copiato da

Intendevo raccomandare
la lettera N. 4864 del 10/10/17
per la quale si compie
l'istruttoria la legge N. 10/10/17
Maggiora a cui si riferisce alla
Legge Colea e Com. N. 10/10/17
che con la legge N. 10/10/17
e Calvi occorrendo per la consegna
della carta N. 10/10/17
Soluzione definitiva

Come l'ho mandata, con
votata alla N. 10/10/17
dell'11/10/17 la consegna e la
prezzo e mi è capiente

Il Solido

L. Battarini



30

Indicazioni di urgenza

Circuito sul quale si deve fare
l'inoltro del telegramma

4251

Ufficio Telegrafico di LEGNANO
TELEGRAMMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegr.
Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario, devono essere completate dal mittente.
Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi interni di seguito da una mezzanotte all'altra.

Spedito il 21. 3. 1917 ore _____ pel circuito N. _____

all'ufficio di _____ Trasmittente _____

QUALITÀ	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE GIORNO E MESE	ORE E MINUTI	VIA D'ISTRADAMENTO	INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
		LEGNANO						

Indicazioni eventuali tassate

Destinatario Capo servizio movimento e traffico Ferrovia StatoDestinazione Bergamo

Testo _____

Prego disporre otto reggioni per distretto Calce
Cementi richiesti per opere Cementi per opere
costruzione prolozo tubatura comune
Indirizzo Legnano


A. Agazzi

Cognome, nome e domicilio del mittente



TELEGRAMMA-ESPRESSO DI STATO

Ministero

Interno

AUTORITÀ MITTENTE		DATA				
<i>Prefettura Milano</i>		<i>Giorno</i> <i>27</i>	<i>Mese</i> <i>2</i>	<i>Anno</i> <i>1901</i>	<i>Orario</i>	<i>Milano</i>

*N° 4. L.**Risposta a nota N° 3241 del 27 febbraio u.s.*

In ente alla nota suddetta prego informare la S.V. che prendendo in considerazione la richiesta di carri da essa contenuta, il Capo Divisione Monumenti Ferrovie Stato di Milano ha disposto purché 3 carri vengano forniti alla Ditta Montaudou di Ponte Chiasso, 2 alla ditta Dell'acqua di Garignano, 2 alla Ditta Colombo di Carrago Brebbia e 2 alla Ditta Serretti di Voghera.

Per i rimanenti provvedere non appare possibile.

Prefetto